

Nr sprawy: MA.9.2210.3.2016

Załącznik nr 1

Zakres czynności montażu i demontażu hali lodowiska Malta

Oddział Malta zaprasza do składania ofert na montaż i demontaż hali lodowiska Malta o wym. 20 x 45 x 3m wraz z przybudówką.

1. Zakres czynności :

- Montaż i demontaż hali na Malcie (od strony ul. Jana Pawła II)
- Transport hali na trasie Stęszew – Poznań - Stęszew

2. Specyfikacja hali:

- ¹⁾ Szerokość w osiach: 20,0m
- ²⁾ Długość hali w osiach: 45,0m
- ³⁾ Wysokość nogi bocznej: 3,0m
- ⁴⁾ Wysokość szczytu: 6,20m
- ⁵⁾ Przęsło co 5,0m
- ⁶⁾ Konstrukcja aluminiowa:
 - Profil główny aluminiowy stop 6005 A, T6 o wymiarze 235x100x3
 - Ilość belek połaciowych na jedno przęsło: 3sztuki 80x60x3, 4sztuki 80x40x2,5
 - Belka obwodowa 105x105x3
- ⁷⁾ Łączniki stalowe ocynkowane ogniowo
- ⁸⁾ Poszycia materiałem PCV o gramaturze 650g/m², posiada atest trudnopalności wydany przez ITB - zgodny z normą DIN 4102 B1,
- ⁹⁾ Obciążenie śniegiem – po wzmocnieniu hali stężeniami linowymi hala przenosi 30kg/m²
- ¹⁰⁾ Obciążenie wiatrem – I strefa wiatrowa
- ¹¹⁾ Liny wzmacniające
- ¹²⁾ Dwie pary drzwi ewakuacyjnych 0,9x2,10m – konstrukcja stalowa, obita materiałem PCV
- ¹³⁾ Ściany na boku 45m wykonane z folii okiennej
- ¹⁴⁾ Dostawka – namiot jednospadowy o wymiarach 4x10x2,5m

3. Montaż i demontaż odbywa się w dwóch turach.

- Przewidywany termin montażu:
 - I tura ok. 4.10.16 – konstrukcja + dach
 - II tura ok. 24.10.16 – ściany boczne
- Przewidywany termin demontażu:
 - I tura ok. 28.03.17 – ściany boczne
 - II tura ok. 15.04.17 – konstrukcja + dach

Terminy mogą ulegać przesunięciom ze względu na warunki atmosferyczne niezbędne do budowania i demontowania tafli lodowej.

Bliższych informacji można udziela

Jarosław Forycki

502-622-451

j.forycki@malta.poznan.pl