

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń skateparku wykonanych z elementów betonowych prefabrykowanych na Skatepark Wyspa znajdujący się w Poznaniu na os. Piastowskim 106 A

2. Zamówienie obejmuje dostawę następujących urządzeń:

1) RAMPA

Wymiary: minimum 10 m x 4,8-6 m

wysokość: minimum 1,75 m (bez barierki ochronnej)

promień łuku: minimum 2,5 m

Konstrukcja urządzenia wykonana z betonu, oraz elementów stalowych ocynkowanych metodą ogniową

2) QUATER- 2 x Ramp + 1 x Bank

Wymiary: minimum 2,5-2,8 m x 6-7,5 m

wysokość: minimum 0,9 m (bez barierki ochronnej)

promień łuku: minimum 2,5 m

Konstrukcja urządzenia wykonana z betonu, oraz elementów stalowych ocynkowanych metodą ogniową

3) QUATER- 1 x Ramp + 2 x Bank

Wymiary: minimum 2,5-2,8 m x 6-7,5 m

wysokość: minimum 0,9 m (bez barierki ochronnej)

promień łuku: minimum 2,5 m

Konstrukcja urządzenia wykonana z betonu, oraz elementów stalowych ocynkowanych metodą ogniową

3. Wymagania dotyczące urządzeń:

1) Konstrukcja urządzenia wykonana z betonu klasy B30, betonu B35, B40 lub B55 oraz elementów stalowych ocynkowanych metodą ogniową

2) Barierki ochronne wykonane ze stali ocynkowanej

3) dopuszcza się zmianę wymiarów długości urządzeń o 6%.

4) urządzenia muszą być oznaczone Znakiem Zgodności co daje gwarancje, że produkt oraz jego proces wytwarzania są badane i nadzorowane przez niezależną Jednostkę Certyfikującą

5) urządzenia muszą być wykonane z należytą starannością według normy PN-EN 14974.

6) urządzenia muszą być oznaczone Znakiem Zgodności co daje gwarancje, że produkt oraz jego proces wytwarzania są badane i nadzorowane przez niezależną Jednostkę Certyfikującą

- 7) Wszelkie elementy zabezpieczające krawędzie oraz copingi i barierki muszą być wykonane ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej.
4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia jak również do zapewnienia nadzoru i przestrzegania przepisów bhp.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia, wiedzę, środki, sprzęt oraz doświadczenie do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia i zobowiązuje się je wykonać z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi standardami, normami i przepisami.
6. Materiały budowlane użyte przy realizacji zamówienia powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane). Jeżeli jakakolwiek Polska Norma przenosząca normy europejskie nie została wymieniona, a ma zastosowanie dla wyrobu przewidzianego do wbudowania, obowiązkiem Wykonawcy jest zastosowanie tej normy.
7. Wykonawca udzieli 2-letniej gwarancji na konstrukcję urządzeń i elementy metalowe oraz 2-letniej gwarancji na elementy jezdne.
8. Elementy betonowe zabezpieczone są przed czynnikami atmosferycznymi preparatami do impregnacji betonu.
9. Skatepark Wyspa znajduje się na terenie OPR przy ulicy Os. Piastowskie 106a. Składają się na niego drewniane urządzenia umiejscowione na gładkiej płycie żelbetowej z betonu B37 ze zbrojeniem rozproszonym, wykończonej impregnatem Topra-Matix, o nieregularnym kształcie. Teren przeznaczony pod nowe urządzenia znajduje się w centralnej części żelbetowej płyty.