

Specyfikacja techniczno – materiałowa zestawu

1. Wymiary zewnętrzne: 2438x6058x2800mm lub zbliżone
2. Wysokość wewnętrzna: 2500mm lub zbliżona
3. Konstrukcja stalowa: Przestrzenny układ ramowy z profili zimnogiętych zabudowany warstwowymi elementami stropodachu, podłogi i ścian. Poszczególne elementy konstrukcji ramy łączone metodą spawania.
4. Stropodach: Dach ze stalowej blachy ocynkowanej min. 0,55mm, płyta laminowana, wełna mineralna grubości min. 100mm, paraizolacja z folii polietylenowej, płyta laminowana kolor biały min. 12mm. Zewnętrzne odprowadzenie wody deszczowej rynnami obwiedniowymi z rurami odpływowymi średnica min. 50mm
5. Podłoga: Nośność podłogi min. 200kg/m², wykładzina podłogowa PVC zgrzewana na łączeniach, listwa przypodłogowa PVC, płyta wiórowa P5 o grubości min. 22mm, folia polietylenowa, ocieplenie z wełny mineralnej o grubości min. 100mm, blacha ocynkowana niskofałdowa min. 0,5mm.
6. Ściany: Ściany zewnętrzne – panele wymienne – blacha trapezowa ocynkowana grubości min. 0,55mm, lakierowana, izolacja wełna mineralna min. 60mm, płyta laminowana min. 12mm, ściany wewnętrzne – płyta laminowana biała o grubości min. 12mm, izolacja – styropian grubości min. 75mm, blacha stalowa.
7. Okna: Okna PVC 900 x 1200mm z szybami zespolonymi o U = 1,1 W/m²xK wraz z roletami zewnętrznymi. Okna podawcze według załączonego rysunku.
8. Drzwi: Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe stalowe szerokość – 900mm i wysokość 2000mm z izolacją termiczną, wkładka zamka, szyld, klamka, 3 klucze. Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe według załączonego rysunku.
9. Instalacja elektryczna: kryta z systemem szybkozłączy, tablica bezpiecznikowa, gniazda 230 V, instalacja oświetleniowa na bazie lamp 2x36 W – 2 szt., klasa ochronności IP20, instalacja ogrzewania wraz z grzejnikiem. Zewnętrzne przyłącze elektryczne 5x32A wbudowane w profil tylnej ściany konstrukcji ram. Gniazdo -wtyk mocowane na stałe w kieszeni. Przewód uziemiający mocowany śrubą.
10. Kolor zestawu na zewnątrz: szary grafitowy RAL 7024 lub zbliżony,
11. Wymagania dodatkowe po stronie dostawcy:
 - dostawa i montaż zestawu do dnia 15.10.2018 r., demontaż po 17.03.2019 r. na terenie oddziału POSiR Malta ul. Wiankowa 3, 61-131
 - zapewnienie podwalin pod zestaw kontenerów
 - poziomowanie zestawu
 - mostkowanie elektryczne zestawu
 - maskownice zewnętrzne i wewnętrzne na łączeniach kontenerów
 - nieodpłatna obsługa serwisowa w pierwszym sezonie tj. od dnia 15.10.2018 r. do dnia 17.03.2019 r.
 - gwarancja min. 1 rok

KIEROWNIK
Oddziału Malta

Jarosław Forzycki

.....
data i podpis Kierownika Oddziału/Działu/Pracownika
na samodzielnym stanowisku